

Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag 6 maart 2017 in de Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda” te Meers.

Aanwezig

Omgeving

- De heer G. Hendrickx
- De heer T. Hendrix
- De heer J. Janssen
- De heer G. Devoi
- De heer C. Wolthuis
- De heer W. Janssen
- De heer G. Arts
- De heer A. Halbersma
- De heer J. te Riele

Gemeente Stein

- Mevrouw D. Sijstermans

Natuurmonumenten

- De heer H. Joosten
- De heer P. Wijenburg

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.

- Mevrouw V. L'Ortye
- De heer T. Somers

Consortium Grensmaas

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

Afwezig/afgemeld

- De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
- Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken)
- De heer A. Deuss (Omgeving)

Opening en mededelingen, vaststelling agenda

Peet Adams heeft afgestemd met de exploitant van de Witte Börstel en hem uitgelegd dat het Consortium voortaan kiest voor de Dorpsdagvoorziening als nieuwe vergaderlocatie.

Op verzoek van Theo Savelkoul brengt Adams een schoonmaakactie van de Maasoevers aan Vlaamse zijde onder de aandacht, inclusief schriftelijk infomateriaal.

Notulen vorige vergadering

Naar aanleiding van het verslag:

Vanuit de omgeving wordt gepleit voor de aanwijzing van uitlaatgebieden voor honden op de locatie Meers. Het aanbod verkeersdeelnemers per fiets, te voet en te paard is zo groot dat het uitlaten van de hond in de knel komt.

Voortgang / Uitvoering

François Verhoeven: “Het grootste deel van de rivierverruiming is klaar. Voor het einde van 2017 moet de rivierverruiming op de locatie Meers afgerond zijn. Afhankelijk van de hydraulische effecten wordt nog bekeken of het eiland in de Julianaplas al dan niet moet verdwijnen.

Voor de extra hoogte van het tijdelijke grinddepot achter de verwerkingsinstallatie is toestemming verleend.

Als de rivierverruiming in Meers gestalte heeft gekregen, concentreren de werkzaamheden zich op de grindwinning in de dekgrondberging.

Consortium Grensmaas richt de blik ook op de uitvoering in Maasband. Medio 2020 wordt gestart met de aanleg van de nieuwe dijk en de hoogwaterbrug. Een jaar later begint het grondverzet. In samenwerking met de gemeente Stein wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld dat voorziet in het terugbrengen van beeldbepalend en karakteristiek groen. Tijdens ontwerpatelier, waarvoor ook de omgeving wordt uitgenodigd, moet de eindinrichting van het gebied helder worden, waarbij ook de behoefte aan wandel- en fietspaden in beeld is gebracht.

De uitvoering van de locatie Urmond-Noord is klaar. De verplaatsing van de veertrap moet nog afgerond worden. Het vergunningetraject loopt. De aanleg van het fietspad vanuit de brug in Elsloo wordt uitgewerkt. De bomkap, nodig in verband met de dijkwerkzaamheden, is vandaag begonnen.”

Huub Joosten vraagt of de situatie bij de zogenaamde materiaaldijk, op het zuidelijk deel van de locatie, een klein beetje aangepast kan worden, zodat ook op die plek met de begrazing kan worden gestart. L’Ortye zegt toe dat nader te bekijken.

Opruimen vuil Meers

Guido Devoij heeft schriftelijk het verzoek ingediend om naar oplossingen te zoeken voor het gesleep met zware vuilniszakken tijdens het ruimen van afval langs de Maas in Meers. Hij oppert de inzet van een quad met kar of een kleine tractor.

Joosten benadrukt dat Natuurmonumenten de verenigingen een mooie vergoeding betaalt voor de opruimacties. Daarbij hoort ook de verzameling van de afvalzakken op een centrale plek. Joosten is bereid om bijvoorbeeld de Gebroeders Brouns te vragen om de zakken op een aantal plaatsen in te zamelen.

Stand van zaken kadeversterking

Aan de hand van een aantal kaartjes licht Verhoeven de dijkversterkingen op de afzonderlijke kades toe. Die kaartjes zijn bij dit verslag gevoegd.

Aanvullende opmerkingen bij dit agendapunt:

In april wordt er extra oeverbestorting in Maasband aangebracht. Consortium Grensmaas versterkt ook de oevers aan de Vlaamse zijde. Daartoe wordt de Maas overgestoken bij de drempel in Meers. Die ingrepen staan los van de dijkwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden door CG zelf uitgevoerd. Het werk aan de dijken is openbaar aanbesteed. De dijkversterkingen in Maasband, Meers en Urmond worden in opdracht van het Consortium uitgevoerd door aannemer Martens en Van Oord uit Noord-Brabant. De stortstenen worden vanuit de haven in Stein vervoerd naar Meers en in depot opgeslagen bij L’Ortye.

Voor de start van de werkzaamheden worden er 0-metingen uitgevoerd waarbij de bouwkundige staat van de woningen in de omgeving van het werk in beeld wordt gebracht. De schaderegeling voor het project Grensmaas is ook van toepassing bij de uitvoering van de dijkversterking.

In de aanloop naar de uitvoering organiseert Consortium Grensmaas afzonderlijke infoavonden in Meers, Maasband en Urmond. Die infoavonden worden aangekondigd in bewonersbrieven en de media.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Joosten merkt op dat Natuurmonumenten werkt aan de komst van twee vogel-observatiepunten.

Er zijn lovende woorden over de aanleg van de dassentunnel aan de brug over het Julianakanaal in Elsloo.

Volgende vergadering:

De volgende vergadering is maandag **8 mei 2017** om **16 uur** in de Dorpsdagvoorziening "Bie Gerda" in Meers.