

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag 8 mei 2017 in de Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda” te Meers.

Aanwezig

Omgeving

- De heer G. Hendrickx
- De heer T. Hendrix
- De heer J. Janssen
- De heer C. Wolthuis
- De heer G. Arts
- De heer A. Halbersma
- De heer J. te Riele

Gemeente Stein

- Mevrouw D. Sijstermans

Natuurmonumenten

- De heer H. Joosten
- De heer P. Wijenburg

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.

- Mevrouw V. L'Ortye

Consortium Grensmaas

- De heer F. Verhoeven

Afwezig/afgemeld

- De heer Th. Savelkoul (Rijkswaterstaat Beheer)
- Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken)
- De heer A. Deuss (Omgeving)
- De heer G. Devoi (Omgeving)
- De heer W. Janssen (Omgeving)
- De heer T. Somers (L'Ortye Stein)
- De heer P. Adams (Consortium Grensmaas)

Opening en mededelingen, vaststelling agenda

In verband met de vakantie van Peet Adams zilt François Verhoeven de vergadering voor.

Notulen vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de vorige vergadering. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Voortgang / Uitvoering

François Verhoeven: “In Meers zijn de werkzaamheden in de rivierverruiming opnieuw opgestart. Voor het einde van 2017 moet de rivierverruiming op de locatie Meers grotendeels afgerond zijn. De uitstroomopening van de overstort wordt de komende periode verplaatst, zodat ook de rivierverruiming ten zuiden van Maasband kan worden uitgevoerd. Langs het gedeelte van de nog te ontgraven rivierverruiming (direct ten zuiden van Maasband) zal gedurende de uitvoering van de werkzaamheden een grindrug van 10 meter langs de Maas blijven staan. Deze strook wordt als laatste verwijderd.

Op verzoek van Natuurmonumenten is de situatie in het zuidelijk deel van de locatie Meers aangepast. Tevens is een tijdelijke afrastering geplaatst, zodat in het al afgegraven deel met de begrazing kan worden gestart. Afhankelijk van de hydraulische effecten wordt nog bekeken of het eiland in de Julianaplas al dan niet moet verdwijnen.”

Huub Joosten vraagt of het mogelijk is om ten noorden van Maasband, ter compensatie van het afgraven van de steilrand nabij het eiland in de Maas, de oever af te graven voor de oeverwal. In overleg met RWS en het Consortium zal Huub bekijken waar de steilrand kan worden aangelegd. Het Consortium zal de steilrand aanleggen.

In opdracht van Consortium Grensmaas is Bureau Stroming gestart met het uitwerken van het eindplan voor het cluster Meers-Maasband-Urmond. Tijdens de ontwerp-ateliers, waarvoor ook de omgeving is uitgenodigd, moet de eindinrichting van het gebied helder worden, waarbij het terugbrengen van beeldbepalend groen en de behoefte aan wandel- en fietspaden in beeld wordt gebracht.

Voor de verplaatsing van de veertrap heeft recent een overleg plaatsgevonden. De vergunningsaanvraag voor de aanleg van de veertrap op de voorkeurslocatie is afgewezen. De constructie zorgt bij hoge Maasafvoeren voor te veel opstuwning. Consortium Grensmaas zal in overleg met betrokkenen een nieuw plan uitwerken.

Stand van zaken kadeversterking

De kadewerkzaamheden rondom Maasband en het versterken van de Maasoever aan Belgische zijde zijn gestart. Met het aanbrengen van de oeverbescherming aan Nederlandse zijde wordt midden augustus 2017 gestart. De bewoners van Maasband geven aan dat het druk is in het Maasdorp, zonder dat er sprake is van overlast. Op 15 mei a.s. start het Consortium met het opbreken van de bestrating ten behoeve van het aanbrengen van de kademuur in Maasband. De werkstrook zal met bouwhekken worden afgesloten. Eind juli 2017 is de kademuur gereed.

Op de vraag of de oeverbescherming in Meers wordt aangelegd zoals de oeverbescherming in Urmond, antwoordt Verhoeven dat dit inderdaad het geval is.

In opdracht van het Consortium is bureau Hanselman gestart met de uitvoering van de bouwkundige opnamen van de woningen. De woningen direct langs de kade in Maasband zijn als eerste opgenomen. De overige woningen in Meers en Maasband volgen later. De voorbereidende werkzaamheden in Meers-zuid starten eind juni.

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om na afronding van de werkzaamheden over de kades te struinen. Verhoeven geeft aan de kades worden voorzien van een onderhoudspad / halfverharding. Struinen is straks mogelijk.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Maurice Janssen maakt bekend dat de grenspaal langs de Maasoever in Maasband beschadigd is. François Verhoeven geeft aan dat dit reeds eerder bij het Consortium is gemeld. De provincie Limburg is hierover geïnformeerd. De knop van de paal ligt bij het Consortium. De grenspaal zal voor aanleg van de kademuur geheel worden verwijderd en na afronding van de werkzaamheden worden teruggeplaatst.

Paul Wijenberg vraagt of er behoefte is aan georganiseerde wandeltochten door het natuurgebied. De Maasverkenner hebben namelijk een opriscurus gehad en gaan binnenkort weer het veld in.

Volgende vergadering:

Maandag **10 juli 2017** om **16 uur in** de Dorpsdagvoorziening “Bie Gerda” in Meers.