

Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag 10 juli 2017 bij Dorpsdagvoorziening Bie Gerda te Meers.

Aanwezig

Omgeving

- De heer J. Janssen
- De heer W. Janssen
- De heer A. Deuss
- De heer C. Wolthuis
- De heer T. Hendrix
- De heer M. Janssen

Maaswerken / Rijkswaterstaat

- Mevrouw S. Janssen
- De heer Th. Savelkoul

Natuurmonumenten

- De heer P. Wijenberg

Gemeente Stein

- Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein)

Exploitatiemaatschappij L'Ortye Stein B.V.

- De heer Th. Somers

Consortium Grensmaas

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

Afwezig/afgemeld

- De heer G. Arts (omgeving)
- De heer G. Devoi (omgeving)
- De heer G. Hendrickx

Opening en mededelingen, vaststelling agenda

Saskia Janssen maakt bekend dat dit haar laatste klankbordgroepvergadering is in Meers. Saskia gaat ander werk doen bij Rijkswaterstaat Maaswerken. Peet Adams dankt haar voor haar bijdragen in de afgelopen jaren in de klankbordgroep.

Notulen vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering levert geen op- of aanmerkingen op.

Voortgang / Uitvoering

François Verhoeven: „De focus van de werkzaamheden in Meers is nu gericht op het bereiken van de hoogwaterdoelstelling. Zoals het er nu naar uitziet is de hele rivierverruiming in september klaar. Die rivierverruiming moet volgens afspraak uiterlijk 31 december 2017 klaar zijn.

Het eiland in de Julianaplas kan voor het grootste deel behouden blijven, zo heeft hydraulisch onderzoek aangetoond. De verplaatsing van de uitstroomopening van de overstort wordt na de vakantieperiode opgepakt.

Voor de locatie Maasband is een ontwerpwijziging ingediend. De nevengeul schuift iets meer naar het oosten op. Dat is terug te voeren op het feit dat er meer ruimte nodig is voor de aanleg van de dijken die moeten voldoen aan de strengere eisen van primaire waterkeringen.

Consortium Grensmaas is inmiddels het overleg met de gemeente gestart over het ontwerp van de hoogwaterbrug bij Maasband. De aanleg daarvan is voorzien in 2020. Voordat met de aanleg van de nevengeul wordt begonnen, moet de brug klaar zijn.”

Thijs Somers vult nog aan dat er ‘veel meters zijn gemaakt’ met de aanvulling van de dekgrondberging bij de Weerterhof. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden in het gebied van de rivierverruiming.

Dijkwerkzaamheden

De oeverbestorting aan de Vlaamse Maasoever bij Maasband en in Maasband zelf is afgerond. De kademuur is gereed. Na de vakantieperiode wordt de bestrating in Maasband ter hand genomen en worden de dijkwerkzaamheden afgerond.

Bij het aanbrengen van de damwand in Meers-Zuid zijn complicaties ontstaan. Het trillen van de damwand is vertraagd door de aanwezigheid van een grindpakket. Met het oog daarop is het werk tijdelijk gestopt. Inmiddels is er besloten om eerst te boren in het grindpakket. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de werkzaamheden aanzienlijk langer duren dan oorspronkelijk gepland. Waarschijnlijk gaat de uitvoering door tot enkele weken na vakantieperiode.

Maurice Janssen vraagt aandacht voor het fenomeen van auto's die bij Maasband over de dijken racen. Janssen merkt ook op dat de inwoners van Maasband tevreden zijn over de dijkwerkzaamheden tot nu toe, maar dat recreanten klagen dat ze door de muur de Maas niet meer meteen kunnen zien.

Tjeu Hendrix is tevreden over de komst van de afrastering in Urmond die duidelijkheid biedt voor wandelaars. Hendrix hoopt dat er nu ook snel duidelijkheid komt over de doorgang bij Casa Montana. „Daar ben ik inmiddels al vijftien jaar mee bezig en dat vind ik lang genoeg”, aldus Hendrix.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag

De omgeving vraagt aandacht van L'Ortye voor stofoverlast van de installatie op het depot en het gedrag van vrachtwagenchauffeurs die met te hoge snelheid op de openbare weg rijden en in bochten grind verliezen. Somers zegt toe die kwesties extra onder de aandacht te brengen bij L'Ortye.

De volgende vergadering is maandag 2 oktober 2017 om 16 uur bij Dorpsdagvoorziening Bie Gerda.