

**Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide-Trierveld, gehouden op dinsdag 29 augustus 2017 in het Maashuuske te Illikhoven.**

**Aanwezig**

Omgeving:

- De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht-Papenhoven)
- De heer J. Mohr (Visserweert/Illikhoven)
- De heer L. Smeets (Dorpsplatform Buchten)
- Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgronden Nooit)
- De heer H. Crutzen (Buurtplatform Holtum)
- De heer W. Wackers (Schipperskerk)
- Mevrouw M. Steenbakkers (Visserweert)
- De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)
- De heer J. den Hollander (Illikhoven)
- De heer H. Crutzen (Dorpsplatform Holtum)
- De heer P. Gorissen (Nattenhoven)
- De heer J. te Riele (Nattenhoven)
- De heer C. Larosch (Dorpsplatform Obbicht)

Rijkswaterstaat Maaswerken / Beheer:

- De heer G. Claassens
- De heer Th. Savelkoul

Natuurmonumenten:

- De heer R. van Schijndel

Gemeenten:

- De heer P. Wielders (Echt-Susteren)

Consortium Grensmaas BV:

- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

**Afwezig /afgemeld**

- De heer H. Peeters (Federatief Verband)
- Mevrouw D. Sijstermans (gemeente Stein)
- De heer H. Joosten (Natuurmonumenten)
- De heer H. Urlings (gemeente Sittard-Geleen)

**Opening en mededelingen**

Peet Adams verwelkomt de nieuwkomers Jan te Riele en Gaston Claassens die zich beiden kort voorstellen.

### **Verslag vorige vergadering**

Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen.

Naar aanleiding van het verslag:

- De kleiwinning en de dijkversterking in Nattenhoven zijn klaar.
- Visserweert presenteert z'n bomenplan niet in de Klankbordgroep maar in een ander, klein gremium.
- Het uitstapje van de Klankbordgroep naar Trierveld/Borgharen vindt plaats op vrijdag 22 september. Rob van Schijndel en Peet Adams maken programmaatje. Start 16 uur.

### **Voortgang project Grensmaas**

François Verhoeven: "Consortium Grensmaas werkt in Obbicht aan de aanleg van de werkweg in/nabij de Maas. De werkweg moet nog ca. 1,5 meter worden verhoogd en het talud moet worden voorzien van een bestorting tegen erosie. De werkzaamheden zijn eind september klaar. Daarna start het asfalteren van dit gedeelte van de werkweg in de Maas bij Obbicht. Die klus moet voor de hoogwaterperiode klaar zijn.

De oeverbestorting in Visserweert is klaar. Mogelijk wordt er aan de noordzijde van de locatie Visserweert in opdracht van Rijkswaterstaat nog voor de komende hoogwaterperiode een bestorting aangebracht nabij Kokkelert.

De kadewerkzaamheden in Visserweert zijn klaar op de verhoging van de kademuur na. Dat is maximaal nog vier weken werk.

Het aanbrengen van de klei op het talud vanaf Illikhoven tot Kokkelert start begin september en is ongeveer twee weken werk. De afwerking van de onderhoudspaden en fietspaden op de dijken bij Visserweert start deze week met de asfaltering en over twee weken wordt grauwacke aangebracht.

De plaatsing van de afrastering in Illikhoven is vanaf 4 september gepland. In Grevenbicht en Nattenhoven is het asfalteren van de fietspaden op de dijken al klaar.

De grindveredeling in de werkhaven in Trierveld zal vanaf volgende week met twee verwerkingsinstallaties plaatsvinden. Verwerkingsinstallatie Merwede is dan ook operationeel. De aanleg van de vleermuisbunker wordt ingezet.

De grondwaterstandverlaging in Trierveld wordt onderzocht. Daartoe wordt mogelijk een leiding aangelegd die de Ruitersdijk kruist.

De vergunningen voor de aanleg van het droogveld aan de rand van Grevenbicht worden aangevraagd. De kans dat het veld wordt aangelegd is miniem. De voorziening is alleen bedoeld voor *worst case scenario's*.

De verplaatsing van het terrein van modelvliegclub Swentibold is voorzien in september/oktober 2017. De sloop van de woning van de familie Peeters aan de Ruitersdijk is gepland in het voorjaar van 2018.

Het afgraven van de dekgrond in Visserweert zal omstreeks oktober afgerond zijn. De grindwinning loopt door tot medio 2018. Aansluitend worden de drempel en de bestorting onder de brug van Visserweert aangebracht en wordt de rivierverruiming langs Illikhoven, inclusief het opruimen van de geluidswal, uitgevoerd. Het Consortium houdt daarbij rekening met de vakantieperiode.

In Koeweide in de zogenaamde banaan wordt de aanwezige teelaarde ontgraven en in depot geplaatst. Het grond/grinddepot bij de nieuwe kade in Grevenbicht wordt door het Consortium afgevoerd.

De voet-/fietsbrug nabij het voetveer in Grevenbicht wordt aangelegd vanaf half september 2017. Het betreft een Terre Armee constructie plus de op- en afritten. De waterwetvergunning is verleend.

De uitvoering van een kleine sanering langs de werkweg bij Elba (ca. 300 m<sup>3</sup>) is gepland na de open dag van 9 september 2017.

De asfaltering van de werkweg Trierveld-Obbicht gebeurt in het voorjaar van 2018.

Voor de locatie Nattenhoven is de kapvergunning aangevraagd voor de overige bomen binnen het te vergraven gebied.

Het dekgrondverzet in Nattenhoven start in het voorjaar van 2018. Circa drie maanden later start de grindwinning.

Henny Poulissen vraagt zich af hoe het kan dat er nu lokaal tot op 20 meter diepte grind wordt afgegraven. Hij vraagt zich af of dat betekent dat er afgeweken wordt van de afspraken over de totale hoeveelheid grindwinning. Verhoeven en Adams benadrukken dat er niet wordt getornd aan die afspraak. „Lokaal zijn de grindlagen dikker en we graven af tot onderkant grindlaag.”

Op vragen van meerdere vertegenwoordigers van de omgeving benadrukt Verhoeven nog eens dat het niet de intentie is het droogveld bij Grevenbicht te gaan realiseren. „Het is een voorziening die alleen in beeld komt bij noodsituaties.”

De afrastering op en langs de kade in Visserweert wordt in overleg met de bewoners geplaatst. Mieke Steenbakkers benadrukt dat er op de dijken met auto's wordt gereden en dat recreanten de dijken nu al veelvuldig gebruiken als wandelroutes. Dat leidt tot gevoelens van onveiligheid bij bewoners.

### **Open Grensmaasdag**

Adams geeft een korte samenvatting van het programma van de Open Grensmaasdag op zaterdag 9 september. De komende dagen verschijnen er in de media nog een reeks publicaties over het evenement. Als het weer meewerkt, verwacht het Consortium drie- tot vijfduizend bezoekers.

### **Agendapunten omgeving**

Stofoverlast: Sjaak den Hollander oordeelt dat de opmerkingen van Jack Mohr over de stofoverlast en de mogelijke risico's die er volgens hem zijn voor de volksgezondheid, te summier zijn vertaald in het verslag van de vorige bijeenkomst. Adams zegt te betreuren dat Den Hollander een soort doofpotje suggereert. Ook in deze kwestie is het Consortium open en transparant geweest. "We hebben de zaak kort, zakelijk aangestipt in het verslag. Precies zoals we dat met andere onderwerpen ook doen." Mohr erkent overigens geen moeite te hebben met de verslaggeving, waarover ook nog contact met hem is geweest.

François Verhoeven benadrukt dat het Consortium aan alle vergunningen en vergunningsvoorwaarden voldoet en permanent sproeiwagens inzet om stofoverlast te voorkomen. Het Consortium is ook meerdere malen het overleg met Mohr aangegaan. Op verzoek van de provincie heeft de GGD de kwestie inmiddels geanalyseerd en geconcludeerd dat er geen risico voor de volksgezondheid is. Inmiddels zijn er raad- en Statenvragen gesteld.

Verhoeven wijst het verzoek af van Den Hollander om een waterscherm aan te leggen dat stofoverlast van de depots zou moeten voorkomen. Ook weigert het Consortium te praten over gratis wasbeurten voor auto's en het schoonmaken van woningen. Verhoeven vindt die verzoeken niet passen bij de discussie die Mohr en Den Hollander hebben aangezwengeld over de risico's die er volgens hen zijn voor de volksgezondheid.

Mohr maakt nog bekend dat een delegatie van de GGD op zijn verzoek binnen enkele weken alsnog een locatiebezoek aan Illikhoven brengt. Hij oordeelt trouwens dat het Consortium de uitvoering van het werk goed doet en heeft daarvoor ook complimenten in petto.

Driehoek Illikhoven: Den Hollander merkt op dat er irritatie is ontstaan over kleine wijzigingen die in de uitvoering zijn meegenomen. Adams beslist dat die kwestie beter met de vertegenwoordiger van de gemeente Echt-Susteren buiten de vergadering om kan worden besproken.

Pierre Wielders geeft een samenvatting van de voortgang en maakt bekend dat de officiële opening van de driehoek op donderdag 14 september plaatsvindt; aanvang 16 uur. De gemeente Echt-Susteren en Consortium Grensmaas nodigen de inwoners daarvoor uit via een bewonersbrief die op korte termijn wordt verspreid.

Het transport van graafmachines door Illikhoven heeft volgens Den Hollander voor overlast gezorgd. Verhoeven antwoordt dat die kortstondige transporten onvermijdelijk waren voor de uitvoering van het werk en trouwens ook aangekondigd waren.

### **Rondvraag**

- Er zijn geen grondtransporten van Grevenbicht naar Nattenhoven voorzien.
- De poelen in Visserweert zijn verplaatst
- De aanleg van het fietspad naar Kokkelert valt buiten het project Grensmaas. De provinciale weg tussen Roosteren en Maaseik moet als onderdeel van die werkzaamheden deels worden verhoogd.

### **Volgende vergadering:**

Dinsdag 14 november 2017 om 19.30 uur in het Maashuuske.