

Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Geulle aan de Maas, gehouden op maandag 18 juni 2012 in het Wapen van Geulle te Geulle.

Aanwezig

Omgeving:

- Alfons Tonino
- Emile Debie
- Peter Bruls
- Theo Haane
- Jan Claessen (verlaat)
- Hub Kleynen
- Jan van Eechoud

Rijkswaterstaat:

- Theo Savelkoul

Rijkswaterstaat Maaswerken

- Saskia Janssen

Gemeente Meerssen

- Renée Kuppens
- Maureen Gubbels

Consortium Grensmaas

- François Verhoeven
- Peet Adams

Opening

Peet Adams verwelkomt wethouder Maureen Gubbels van de gemeente Meerssen en geeft haar de gelegenheid om zich kort voor te stellen en de rol van de gemeente in de aanloop naar- en tijdens de uitvoering toe te lichten.

Maureen benadrukt dat ze als verantwoordelijk bestuurder de uitvoering van de Grensmaaslocatie Geulle aan de Maas/Voulwames in goede samenwerking met de bewoners tot een goed einde wil brengen. Met het oog daarop zal ze, als haar agenda dat toelaat, ook de vergaderingen van de klankbordgroep bijwonen. Ze benadrukt dat ze zelf ook ervaringsdeskundige is. Ze woont in Bunde in de nabijheid van het voordepot en de werkhaven in Itteren.

Vaststelling agenda

Er worden geen nieuwe agendapunten meer aangereikt.

Notulen vorige vergadering

Theo Savelkoul merkt op dat de strook grond in de stroomgeulverbreding, die Rijkswaterstaat na de oplevering in eigendom krijgt, niet alleen in overleg maar ook door de natuurbeheerder één keer per jaar wordt opgeschoond.

Emile Debie vraagt wanneer de leden van de klankbordgroep de documenten en tekeningen die horen bij de aangevraagde vergunningen digitaal kunnen verwachten. Adams zegt toe daar op zo kort mogelijke termijn werk van te maken. (PA: *alle materiaal is donderdag 21 juni digitaal verstuurd aan de leden van de Klankbordgroep*)

Alfons Tonino vraagt zich af wie nu uiteindelijk verantwoordelijk is/wordt voor het natuurbeheer in Voulwames/Geulle aan de Maas. Dat wordt dus Staatsbosbeheer.

Voortgang voorbereidingen/planning

François Verhoeven geeft de actuele stand van zaken:

De start van de werkzaamheden is, afhankelijk van het verloop van de vergunningen-procedure, nu concreet gepland op donderdag 13 september 2012. Zoals tijdens de vorige Klankbordgroepvergadering al aangekondigd, zal de feitelijke start van de winning van zand- en grind twee of drie maanden later zijn, zodat de landbouwers hun gewassen nog kunnen oogsten en de uitvoering niet meteen vertraging oploopt door eventueel hoogwater.

In de week van 13 augustus worden de voorbereidingen getroffen voor het verleggen van kabels en leidingen bij Voulwames. De daadwerkelijke verlegging staat gepland voor de laatste twee weken van augustus. Daarbij zal de weg naar Voulwames op sommige momenten gekruist worden. Uiteraard blijven de woningen in Voulwames gewoon bereikbaar.

Het archeologisch proefsleuvenonderzoek bij Voulwames start volgens de planning op 13 september. Het onderzoek zal zo'n vier tot zes weken in beslag nemen.

Jan van Eechoud is verbaasd dat hij op een tekening bij de vergunningaanvragen opeens geconfronteerd is met een ander tracé van de werkweg. Die werkweg zou eerst parallel lopen aan het verwerkingsbekken, maar maakt nu een bocht in westelijke richting. Hij oordeelt dat het Consortium de inwoners van Voulwames daarop had moeten attenderen. „Zeker nu dat nieuwe tracé meer risico oplevert van stofoverlast met het oog op de veelal heersende windrichting uit het westen. De afspraak dat er afdoende gesproken wordt tegen stofoverlast moet ook gelden voor dit stuk van de werkweg”, zo luidt de mening van Van Eechoud.

François Verhoeven benadrukt dat voor de overigens beperkte aanpassing van het tracé is gekozen uit een oogpunt van optimale veiligheid bij de werkhaven en de ligging van de bezinkbassins.

Peet Adams erkent dat de inwoners over die wijziging geïnformeerd hadden moeten worden. „Dit is gewoon fout gelopen. En fouten moet je ook durven toegeven. Dit past niet in onze open en eerlijke communicatie”.

Hub Kleynen merkt op dat deze handelwijze van het Consortium bij hem de vraag doet rijzen of het nog wel zin heeft om tijd en energie in de Klankbordgroep te steken. „Het wekt geen vertrouwen als je achteraf met wijzigingen wordt geconfronteerd”.

Vergunningentraject

Martijn van der Zee, vergunningdeskundige van Consortium Grensmaas, heeft voor een volledig overzicht van verleende, aangevraagde en geplande vergunningen gezorgd. Dat overzicht wordt bij het verslag gevoegd.

Communicatie gemeente / Consortium

Peter Bruls verduidelijkt waarom de omgeving dit op de agenda heeft gezet: „Als inwoners vinden we dat de gemeente tot nu toe te weinig is opgekomen voor de bewoners. Wij verwachten ook van de gemeente betrokkenheid en tijdige informatie. Zoals we achteraf geconfronteerd zijn met de nieuwe uitvoering, is gewoon een misser geweest. De aanwezigheid van de wethouder en haar toezeggingen vormen een ommekeer. Ik ben erg blij met dat nieuwe geluid”.

Adams benadrukt dat Consortium Grensmaas het mandaat heeft voor de communicatie tijdens de uitvoering. Dat is ook contractueel vastgelegd. Hij ziet echter geen enkele belemmering om die communicatie in de aanloop naar- en tijdens de uitvoering in solide en eendrachtige samenwerking met de gemeente op te zetten.

Wethouder Gubbels wijst erop dat het geen zin meer heeft om achterom te blijven kijken, maar dat de blik naar voren moet zijn gericht. „We zullen open communiceren en dat waar mogelijk in samenwerking met het Consortium doen”.

0-metingen bij verbouwingen

François Verhoeven geeft aan dat er in principe één 0-meting wordt uitgevoerd naar de bouwkundige staat van de woningen in Geulle aan de Maas en Voulwames. Bij hoge uitzondering en in individueel overleg is er een tweede mogelijk als er tijdens de uitvoering woningen worden verbouwd. Dat geldt overigens niet bij kleine ingrepen zoals de plaatsing van een nieuwe keuken.

Situatie toegangspad naar voetveer

Peter Bruls maakt zich, net als andere leden van de Klankbordgroep, zorgen over de staat van het toegangspad naar het voetveer in Geulle. Het hoger gelegen deel van dat toegangspad is volgens Bruls zo slecht dat het nog maar een kwestie van tijd is voordat wandelaars en fietsers hun enkels breken. Verhoeven zegt toe poolshoogte te nemen en eventueel voor maatregelen te zorgen.

(PA: Inspectie is woensdag 20 juni uitgevoerd. Het pad wordt op korte termijn verbeterd en geëgaliseerd).

Infoavond Geulle aan de Maas/Voulwames

Woensdag 5 september 2012 organiseert het Consortium, in samenwerking met de gemeente Meerssen, een infoavond voor de bewoners van Geulle aan de Maas in Voulwames. Peter Bruls zorgt in overleg met Adams voor de accommodatie. De bewoners worden via een bewonersbrief, een advertentie in het weekblad en de websites van het Consortium en de gemeente geïnformeerd. Tijdens de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep worden de onderwerpen voor die infoavond op een rijtje gezet.

Onroerende Zaak Belasting

De vertegenwoordigers uit Geulle aan de Maas hebben kennisgenomen van de eenmalige geste van het Consortium om de OZB-belasting voor de duur van de uitvoering te betalen voor de inwoners van Voulwames. De delegatie uit Geulle aan de Maas oordeelt dat de gemeente Meerssen ook voor de ongeveer 80 gezinnen uit dat dorp een handreiking moet doen en vraagt om een tijdelijke verlaging van de OZB. Wethouder Gubbels zegt toe daarover in overleg te treden met de bewoners.

De volgende vergadering is maandag 13 augustus 2012 om 20 uur in het Wapen van Geulle.