

## **Verslag van de vergadering van de Klankbordgroep Koeweide e.o., gehouden op maandag 6 mei 2013 bij Consortium Grensmaas in Holtum.**

### **Aanwezig**

#### Omgeving:

- o Mevrouw R. Dielissen (Stichting Ontgrinden Nooit)
- o De heer H. Peeters (Federatief Verband)
- o De heer H. Poulissen (Buurt Oud-Grevenbicht – Papenhoven)
- o De heer L. Smeets (Buchten)
- o De heer W. Wackers (Schipperkerk)
- o De heer H. Crutzen (Wijkplatform Holtum)

#### Gemeenten:

- o De heer K. Blankers (Sittard-Geleen)
- o De heer R. Vogten (Echt-Susteren)

#### Rijkswaterstaat

- o De heer Th. Savelkoul (Dienst Limburg)
- o Mevrouw S. Janssen (Maaswerken)

#### Natuurmonumenten

- o H. Suilen

#### Consortium Grensmaas B.V.:

- o De heer F. Verhoeven
- o De heer P. Adams (voorzitter)

### **Afwezig/afgemeld**

- o De heer J. Mohr (Vissertweert/Illikhoven)
- o De heer E. Claessen (Stein)
- o De heer W. van den Munckhof (Dorpsplatform Obbicht)

### **Opening en mededelingen**

Peet Adams verzoekt de leden van de Klankbordgroep om zaterdag 18 mei ook aanwezig te zijn bij de opening van de wandelpaden bij Schipperkerk. Die wandelpaden en het inmiddels aangeplante groen maken delen uit van de overeenkomst die de gemeente Sittard-Geleen en Consortium Grensmaas hebben afgesloten over de uitvoering van de locatie Trierveld/Koeweide.

### **Agendapunten**

Er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen.

### **Verslag vorige vergadering**

Het verslag van de vorige vergadering levert geen inhoudelijke opmerkingen op. Naar aanleiding van het verslag merkt François Verhoeven op dat het Pieterpad niet door het Trierveld loopt.

### **Voortgang Grensmaasproject**

François Verhoeven schetst kort de voortgang van de werkzaamheden. Op de locatie Borgharen is de grindwinning afgerond. Het laatste deel van de dekgrondberging in Borgharen wordt aangevuld. Voor een deel gebeurt dat met grond van buiten, afkomstig van het project A2-tunnel in Maastricht.

Consortium Grensmaas is voortvarend van start gegaan met de grindwinning in Geulle aan de Maas en de transporten van zand- en grind (toutvenant) naar Itteren. Afgezien van de aanvoer van toutvenant vinden er momenteel verder geen werkzaamheden plaats in Itteren.

De voorbereidende werkzaamheden in Koeweide/Trierveld gaan feitelijk van start met de verlegging van de WBL-leiding rond augustus 2013. Vervolgens begint de sanering van de voormalige vuilstortplaats in het Trierveld. Begin 2015 wordt gestart met de aanleg van het verwerkingsbekken. De start van de grindwinning in Koeweide staat nog altijd gepland voor 2016.

In antwoord op vragen van Kees Blankers en Hennie Poulissen benadrukt Verhoeven dat voor de uitvoering van de locatie Grevenbicht bodemonderzoek is verricht naar de mate van bodemverontreiniging in het gebied Elba. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt in overleg met RWS Maaswerken gekozen voor een definitieve uitvoeringsvariant.

Verhoeven geeft aan, dat Consortium Grensmaas binnen het te vergraven gebied op de locatie Koeweide/Trierveld op enig moment zal overgaan tot de afsluiting van alle wegen. De Ruitersdijk blijft beschikbaar voor wandelaars en fietsers.

Het behoud van de weg tussen Visserweert en Roosteren is volgens Verhoeven onmogelijk, met name omdat het toekomstige maaiveld aanzienlijk verlaagd wordt. Bovendien is er een nieuw fietspad voorzien op of langs de dijk langs het Juliana-kanaal. Daarover is nog afstemming nodig met Waterschap Roer en Overmaas. Consortium Grensmaas zal via Robert Vogten een afspraak maken met wethouder Peter Pustjens van Echt-Susteren om die kwestie nog eens te verduidelijken.

### **Vergunningentraject**

Adams verduidelijkt dat de Klankbordgroep voortaan elke bijeenkomst een actuele lijst krijgt van verleende, aangevraagde en nog in te dienen vergunningen en meldingen voor de locatie Koeweide/Trierveld. De leden hebben de eerste lijst voor de vergadering uitgereikt gekregen. Voor de volledigheid wordt die lijst als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

### **Herinrichting**

Verhoeven verduidelijkt dat Consortium Grensmaas in het te vergraven gebied, de toekomstige Grensmaasnatuur, niet zorgt voor extra recreatievoorzieningen. Het gebied krijgt een afrastering en wordt toegankelijk via poortjes. En daar blijft het in principe bij. De natuurorganisaties Staatsbeheer en Natuurmonumenten zijn na de oplevering verantwoordelijk voor het beheer. Voor de aanleg van bijvoorbeeld wandel- en fietspaden buiten het vergraven gebied zijn de Grensmaasgemeenten aan zet in het kader van de uitvoering van de gezamenlijke recreatievisie.

Harrie Suilen waarschuwt de omgeving niet alles al voor de oplevering van de natuurgebieden tot in detail vast te leggen. De praktijk wijst uit dat die aanpak vaker tot reparatiemaatregelen achteraf leidt. Suilen stelt voor delegaties van bewoners uit te nodigen en te confronteren met het natuurbeheer in de praktijk.

Adams oppert over de aanpak in de te vergraven gebieden eens helder te communiceren. Nu denken veel bewoners dat het natuurgebied wordt opgeleverd met allerlei recreatieve voorzieningen.

### **Rondvraag**

Poullissen roept Consortium Grensmaas op over de uitvoering tijdig terug te koppelen naar de inwoners van Grevenbicht. Adams benadrukt dat het Consortium altijd actief en snel communiceert richting omgeving. Voorwaarde is wel dat er ook iets concreets mede te delen moet zijn. Zodra er helderheid is over de uitvoeringsvariant voor Grevenbicht, zal het Consortium een infoavond in dat dorp organiseren.

Hub Crutzen vraagt het Consortium ook de inwoners van Holtum en Buchten niet te vergeten als het gaat om de informatie over de herinrichting van de af te graven gebieden in Koeweide en Trierveld. „Dat zijn toch de uitloopgebieden voor Holtum en Buchten”, aldus Crutzen.

Adams merkt op dat de infoavond, die Consortium Grensmaas in maart 2013 heeft georganiseerd in Schipperkerk, veel positieve reacties heeft opgeleverd.

### **Volgende vergadering**

De volgende vergadering is maandag **2 september** 2013 om 19.30 uur in het kantoor van Consortium Grensmaas aan de Verloren van Themaatweg 11 in Holtum.