

Vergunningen NGKV – s.v.z. d.d. 18 april 2016

Geel: nieuw ten opzichte van vorig overzicht (8 januari 2016)

Reeds verleende (ontwerp)vergunningen:

- a. Verleend 2006/2007: Hoofdvergunningen 2006/2007 (Ontgrondingsvergunning, Watervergunning, Milieuvergunning, Saneringsbeschikking, Flora en Faunawet-ontheffing)
- b. Verleend 15-3-2012: Wijziging bestemmingsplan Trierveld ivm alternatieve uitvoering (verwerkingsbekken ipv ringdijk)
- c. Verleend 19-4-2012: Wijziging bestemmingsplan i.v.m. bedrijfsverplaatsing Fuchs;
- d. Verleend 17-10-2012: Watervergunning nieuwbouw Fuchs in waterbergend winterbed
- e. Verleend 1-2-2013: Omgevingsvergunning (aanlegvergunning) aanleg Groenvoorziening fase 1
- f. Verleend 17-4-2013: Watervergunning aanleg groenvoorziening fase 1 in waterbergend winterbed
- g. Verleend 25-4-2013: Omgevingsvergunning (kapvergunning) toegangsweg Nieuwbouw Fuchs
- h. Verleend 26-6-2013: Watervergunning verleggen rioolpersleiding Trierveld
- i. Verleend 14-8-2013: Verkeersbesluit gedeeltelijke afsluiting Roebroeksweg
- j. Verleend 02-12-2013: Besluit M.e.r.-beoordeling wijziging Trierveld
- k. Verleend 11-03-2014: Beschikking Wet bodembescherming, sanering stortplaats Paralelweg
- l. Verleend 25-03-2014: Omgevingsvergunning (milieu) sanering stortplaats Paralelweg
- m. Verleend 25-07-2014: Omgevingsvergunning aanleg groenvoorziening fase 2 Trierveld
- n. Verleend 25-09-2014: Onttrekken openbare wegen Trierveld / Koeweide
- o. Verleend 03-10-2014: Ontheffing Flora- en Faunawet locaties Koeweide-Visserweert
- p. Verleend 17-12-2014: Bestemmingsplan verplaatsing woning Knubben, (bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk)
- q. Verleend 22-12-2014: Watervergunning aanleg groenvoorziening fase 2
- r. Verleend 14-01-2015: Omgevingsvergunning (kapvergunning) voormalige boerderij Fuchs (Ruitersdijk 19-19A)
- s. Verleend 02-03-2015: Ontheffing Flora- en Faunawet sloop opstallen/boerderij Ruitersdijk 18-19
- t. Verleend 30-11-2015: Wijziging ontgrondingenvergunning (hoofdvergunning) NGKV i.v.m. alternatieve uitvoering Trierveld. Ter inzage van 2 december 2015 t/m 13 januari 2016
- u. Verleend 22-10-2015: Wijziging watervergunning (hoofdvergunning) NGKV i.v.m. alternatieve uitvoering Trierveld
- v. Verleend 28-10-2015: Wijziging omgevingsvergunning (hoofdvergunning) NGKV i.v.m. alternatieve uitvoering Trierveld
- w. Verleend 06-07-2015: Kapvergunning locatie Trierveld
- x. Verleend 05-08-2015: Intrekken Wbb-beschikking (gedeelte Trierveld)
- y. Verleend 20-10-2015: Wbb beschikking Provincie Limburg – beïnvloeding grondwaterverontreiniging Holtum
- z. Verleend 21-12-2015: Omgevingsvergunning kap ter plaatse van werkwegen en hoogwaterbrug Visserweert

aa. Verleend 14-10-2015:	Verkeersbesluit gemeente Sittard-Geleen (verkeersmaatregelen gedurende uitvoering)
bb. Verleend 20-11-2015:	Ontheffing Flora en Faunawet – Maretak
cc. Verleend 23-12-2015:	Omgevingsvergunning langer in stand houden kantoorkeet Holtum
dd. Verleend 16-12-2015:	Raadsbesluit Echt-Susteren onttrekken wegen aan de openbaarheid (weg van Visserweert naar Roosteren)
ee. Verleend 28-01-2016:	Verkeersbesluit Echt-Susteren werkzaamheden Visserweert
ff. Verleend 28-01-2016:	Ontheffing WBL - rioolwerkzaamheden
gg. Verleend 23-02-2016:	Ontheffing TenneT – verlichting aan hoogspanningsmast
hh. Verleend 03-03-2016:	Watervergunning kapwerkzaamheden bij hoogwaterbrug Visserweert
ii. Verleend 10-03-2016:	Omgevingsvergunning rioolwerkzaamheden Illikhoven-Visserweert
jj. Verleend 11-04-2016:	Omgevingsvergunning kap rivierverruiming Koeweide
kk. Verleend 11-04-2016:	Omgevingsvergunning aanleg brug Visserweert

Ingediende en goedgekeurde meldingen

a. Geaccepteerd 26-6-2013:	BUS-melding sanering stortplaats t.p.v. rioolpersleiding (ingediende melding komt te vervallen)
b. Geaccepteerd 31-10-2013:	Watermelding Explosievenonderzoek Trierveld
c. Geaccepteerd 11-04-2014:	Watermelding sanering stortplaats Paralelweg
d. Geaccepteerd 24-04-2014:	BUS-melding werkzaamheden Schinkelkuildeweg
e. Diverse data:	Toestemmingen Tennet voor uitvoeren werkzaamheden in Omgeving van hoogspanningsmasten
f. Geaccepteerd 04-12-2014:	Watermelding archeologisch onderzoek Trierveld-Koeweide;
g. Geaccepteerd 29-01-2015:	Sloopmelding sloop boerderij Fuchs Ruitersdijk 19-19A
h. Geaccepteerd 03-03-2015:	Watermelding Rijkswaterstaat diepe boringen en bemaling Trierveld (proef)
i. Geaccepteerd 03-03-2015:	Watermelding Waterschap optionele tijdelijke bemaling Trierveld (proef)
j. Geaccepteerd 09-03-2015:	Melding omgevingsverordening diepe boringen Trierveld
k. Geaccepteerd 25-08-2015:	Melding Activiteitenbesluit plaatsen septic tanks
l. Geaccepteerd 18-02-2016:	Sloopmelding schuurtje Visserweert
m. Geaccepteerd 14-03-2016:	Melding Activiteitenbesluit tijdelijke bemaling
n. Geaccepteerd 15-03-2016:	BUS-melding rioolwerkzaamheden Illikhoven

Aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen (in behandeling)

o. Aangevraagd 25-01-2016:	Watervergunning WRO - aanleg brug Vissweert (kaden)
p. Aangevraagd 10-02-2016:	Ontheffing F&F sloop opstallen/woningen Dijk Grevenbicht
q. Aangevraagd 31-03-2016:	Geluidsafscherming Visserweert (geluidwal)

Nog in te dienen vergunningaanvragen

r. Voorjaar 2016 e.v.:	Diverse detailvergunningen i.v.m. uitvoering Grensmaascluster NGKV (onder andere voor scheepvaart/verkeersmaatregelen, brug Visserweert, slopen woningen etc.)
------------------------	--