

Vergunningen Meers-Maasband behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 8 mei 2017

Alternatieve uitvoering Urmond:

Vergunningen voor alternatieve uitvoering Urmond zijn verleend. De watervergunning (Wbr) is op 24 februari 2017 opnieuw aangevraagd.

Historische trap Urmond:

Vergunningaanvragen worden momenteel voorbereid. Definitieve aanvraag omgevingsvergunning is ingediend op 2 maart 2017 maar inmiddels ON HOLD gezet. De aanvraag watervergunning kan nog niet worden ingediend. Hydraulisch past het ontwerp niet. Een alternatief ontwerp is noodzakelijk.

Uitvoering cluster MMU:

Ontgrondingsvergunning dient te worden aangepast om uitvoeringsplanning cluster MMU te wijzigen en termijnen indienen beheer- en eindplannen. Conceptaanvraag ingediend op 7 april 2017.

Kadewerkzaamheden Meers-Maasband:

Besluitvorming inmiddels definitief. Dit betreft ook omgevingsvergunning (waaronder kap). Inmiddels zijn nog enkele meldingen ingediend voor tijdelijke depots ten behoeve van de kadewerkzaamheden (periode april – september 2017).

Herontwerp Julianaplas:

Hydraulische beoordeling gereed. Conceptaanvraag watervergunning verwacht medio mei 2017.

Kapvergunning Meers:

17 januari 2017 is een kapvergunning voor rivierverruiming Meers verleend. Kap gepland begin maart.

Aanpassing depot Meers:

Nieuwe aanvraag ingediend voor aanpassing depot Meers op 24 februari 2017.

Ontwerp hoogwaterbrug en kaden Maasband:

Ontwerp volgt voorjaar-medio 2017. Vergunningaanvragen worden eind 2017 ingediend.