

Vergunningen Meers-Maasband behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 2 oktober 2017

Historische trap Urmond:

Vergunningaanvragen worden momenteel voorbereid. Definitieve aanvraag omgevingsvergunning is ingediend op 2 maart 2017 maar inmiddels ON HOLD gezet. De aanvraag watervergunning kan nog niet worden ingediend. Hydraulisch past het ontwerp niet. Een alternatief ontwerp is noodzakelijk.

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Uitvoering cluster MMU:

Ontgrondingsvergunning dient te worden aangepast om uitvoeringsplanning cluster MMU te wijzigen en termijnen indienen beheer- en eindplannen. Definitieve aanvraag ingediend op 29 juni 2017. **Vergunning wordt op korte termijn verwacht.**

Kadewerkzaamheden Meers-Maasband:

Kadewerkzaamheden (bijna) afgerond

Herontwerp Julianaplas:

Hydraulische beoordeling gereed. Conceptaanvraag wordt voorbereid.

Ontwerp hoogwaterbrug, nevengeul en kaden Maasband:

Ontwerptraject loopt. Bestemmingsplanprocedure wordt nu opgestart, rond de jaarwisseling in procedure. In 2018 en 2019 worden de overige vergunningen aangevraagd.