

## **Vergunningen Meers-Maasband behorende bij de Klankbordgroepvergadering van 10 juli 2017**

### **Alternatieve uitvoering Urmond:**

Vergunningen voor alternatieve uitvoering Urmond zijn verleend. De watervergunning (Wbr) is op 24 februari 2017 opnieuw aangevraagd **en op 2 juni 2017 verleend.**

### **Historische trap Urmond:**

Vergunningaanvragen worden momenteel voorbereid. Definitieve aanvraag omgevingsvergunning is ingediend op 2 maart 2017 maar inmiddels ON HOLD gezet. De aanvraag watervergunning kan nog niet worden ingediend. Hydraulisch past het ontwerp niet. Een alternatief ontwerp is noodzakelijk.

### **Uitvoering cluster MMU:**

Ontgrondingenvergunning dient te worden aangepast om uitvoeringsplanning cluster MMU te wijzigen en termijnen indienen beheer- en eindplannen. **Definitieve aanvraag ingediend op 29 juni 2017.**

### **Kadewerkzaamheden Meers-Maasband:**

Besluitvorming inmiddels definitief. Dit betreft ook omgevingsvergunning (waaronder kap). Inmiddels zijn nog enkele meldingen ingediend voor tijdelijke depots ten behoeve van de kadewerkzaamheden (periode april – september 2017).

### **Herontwerp Julianaplas:**

Hydraulische beoordeling gereed. **Conceptaanvraag wordt voorbereid.**

### **Kapvergunning Meers:**

17 januari 2017 is een kapvergunning voor rivierversmalling Meers verleend. Kap gepland begin maart.

### **Aanpassing depot Meers:**

Nieuwe aanvraag ingediend voor aanpassing depot Meers op 24 februari 2017 **en op 2 juni 2017 is de watervergunning verleend.**

### **Ontwerp hoogwaterbrug, **nevengeul** en kaden Maasband:**

Ontwerp volgt **derde kwartaal 2017.** Vergunningaanvragen worden eind 2017 ingediend.