

Vergunningen NGKV – s.v.z. d.d. 7 april 2026

Geel: nieuw ten opzichte van vorig overzicht d.d. 1 december 2025

Reeds verleende (ontwerp)vergunningen:

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | 10 februari 2025 | Omgevingsvergunning voor wijziging 'bouwvergunning' voor mobiel uitkijkpunt, namens RLKM |
| 2 | 4 augustus 2025 | wijziging omgevingsvergunning voor gelijktijdig mogen uitvoeren van grindwinning onder geluidwal noord en zuid |
| 3 | 11 augustus 2025 | verplaatsen van de weegbrug en realiseren van twee extra inritten |
| 4 | 16 september 2025 | verplaatsen inrit en verkeersbesluit van gemeente SG |
| 5 | 4 februari 2026 | Lager opleveren DGB Koeweide, vergunning RWS |
| 6 | 13 februari 2026 | Kandelaberen dode bomen Ruitersdijk |

Aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen (in behandeling)

- | | | |
|---|------------------|---|
| 1 | 26 november 2020 | laten liggen van de werkweg nabij Obbicht: Projectplan en watervergunning. Het wachten is op onderlinge afstemming tussen RWS en WL t.a.v. beheer |
| 2 | 13 november 2023 | Milieuneutrale wijziging NGKV-inrichtinggrens om andere bedrijven langs de Berghaven uit onze Wm-inrichtinggrens te halen aanvraag wordt ingetrokken |
| 3 | 4 december 2025 | Lager opleveren DGB Koeweide, vergunning PL |
| 4 | 23 januari 2026 | Bandenspoelbak en verplaatsen nissenhut |
| 5 | 5 februari 2026 | Duiker Jennen in de Kingbeek |
| 6 | 12 februari 2026 | Bypass Ruitersdijk – vergunning WL |
| 7 | 12 februari 2026 | Bypass Ruitersdijk – vergunning ODZL 'bouwen' |

Nog in te dienen vergunningaanvragen

- Verplaatsen modelvliegclub Swentibold na uitvoering van het Grensmaasproject
- **Tijdelijke overslaglocatie in de Berghaven**