Verslag van de vergadering Klankbordgroep Borgharen/Itteren, gehouden op dinsdag 25 juli 2017 in de Brigidahoeve in Itteren

Aanwezig

Omgeving
- De heer S. Bastings
- De heer H. Hamakers
- De heer P. Paulissen
- De heer M. Paulussen
- De heer W. Dupont

Maaswerken / Rijkswaterstaat
- De heer Th. Savelkoul

Staatsbosbeheer
- De heer P. Kloet
- Mevrouw C. Hanssen

Gemeente Maastricht
- De heer K. Jans

Gemeente Meerssen
- Mevrouw R. Kuppers

Consortium Grensmaas
- De heer F. Verhoeven
- De heer P. Adams (voorzitter)

Afwezig/afgemeld
- De heer C. Hoekstra (omgeving)
- De heer C. Poolen (omgeving)
- De heer G. Claassens (Rijkswaterstaat Maaswerken)
- Mevrouw S. Janssen (Rijkswaterstaat Maaswerken)
- De heer B. Hermans (omgeving)
- Mevrouw S. Timmers (Waterschap Limburg)

Opening en mededelingen, vaststelling agenda

Met het oog op de vergaderorde, legt Peet Adams de klankbordgroep het voorstel voor om onderwerpen die niet direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van het project Grensmaas, voortaan kort en zakelijk te behandelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wandel- en fietsroutes buiten het werkgebied. Adams wil die zaken best nog aan de orde stellen, maar de afhandeling dient bilateraal te gebeuren met bijvoorbeeld de gemeente Maastricht, of het Waterschap Limburg. De klankbordgroep stemt in met dat voorstel.

Er worden geen aanvullende agendapunten opgevoerd.

Notulen vorige vergadering

Het plan om bedrijfskavels te realiseren op het oefenterrein voor honden in Limmel is van de baan. In de notulen staan abusievelijk het oefenterrein in Borgharen, zo benadrukt Koos Jans.
Patrick Kloet maakt bekend dat Staatsbosbeheer door de provincie op een onplezierige manier is aangesproken over vermeende maaiactiviteiten in het natuurgebied in Borgharen.

Niet het Waterschap Limburg, maar de stichting Ark plaatst hekjes ter voorkoming van uitbraken van grote grazers in Itteren, zegt Sander Bastings.

Voortgang / Uitvoering

François Verhoeven: ,,Ook verwerkingsinstallatie Merwede is ontmanteld in de werkhaven in Itteren. Het Consortium is inmiddels bezig met het dichten van de invaart naar het Julianakanaal in het kader van de aanleg van het passeervak-zuid. Naar verwachting is de invaart in september dicht en wordt begonnen met het leegpompen van de haven. Het water wordt via de dekgrondberging naar de Geul geleid. De vissen in de haven worden verwijderd. Rond oktober start het opvullen van de haven. Het passeervak komt zo'n twintig meter landinwaarts te liggen. Zoals het er nu naar uitziet is het passeervak, inclusief het verwijderen van de bestaande damwandplanken in juni 2018 klaar. Het gronddepot bij Voulwames wordt dan verwijderd en de wegen naar Voulwames en Hartelstein krijgen vervolgens ook gestalte.

De grindwinning in Bosscherveld wordt in juni 2018 afgerond. Het Consortium bekijkt momenteel of het mogelijk is om voor Borgharen nog extra geluidsafscherming te realiseren door bijvoorbeeld plaatsing van containers."

De werkhaven wordt deels lager afgewerkt dan het omliggende maaiveld, zo antwoordt Verhoeven op vragen van Paul Paulissen. De geluidswal ten noorden van Itteren is voor het eind van het jaar helemaal verwijderd.

De recreatievijver in Itteren-zuid is in september 2017 klaar. Paulissen twijfelt of er met de komst van een steiger voor vissers met een beperking nog wel balans is in het recreatieve aanbod van de vijver. Met name omdat de voorzieningen voor recreërende inwoners minimaal zijn. Die stelling wordt inzet van overleg tijdens de volgende bijeenkomst met de vissersdelegaties.

Communicatie

Adams maakt bekend dat er een brede communicatiecampagne op touw wordt gezet met het oog op het bereik van de hoogwaterdoelstelling eind dit jaar. Een van de hoogtepunten wordt het bezoek van de minister van Infrastructuur en Milieu op 9 november aan de locatie Trierveld in Sittard-Geleen en Itteren. In kasteelhoeve Hartelstein in Itteren is het officiële gedeelte van het programma gepland. Ook de bewoners en de schooljeugd krijgen een rol toebedeeld in het programma.

Inmiddels is het overleg opgestart met de Limburgse media om het bereiken van de hoogwaterdoelstelling ook zo breed mogelijke publiciteit te geven.

Het programma voor de open Grensmaasdag, zaterdag 9 september op de locatie Trierveld is inmiddels ook rond.

Ontwikkelingen brug Itteren

Han Hamakers uit kritiek op de nog steeds voortdurende onduidelijkheid over de besluitvorming rond de brug in Itteren. Jans benadrukt dat het nog altijd de bedoeling is dat er in september een besluit valt over de aanleg van een nieuwe brug of renovatie van de bestaande overspanning in mogelijke combinatie met een tijdelijke voorziening voor fietsers en voetgangers.
Hamakers en ook Paulissen zijn bang dat het misschien nog wel drie of vier jaar gaat duren voordat het zover is. Jans wijst erop dat het een complexe materie is met het oog op de status van Rijksmonument van de bestaande brug, die deel uitmaakt van een ensemble van vier monumentale bruggen over het Julianakanaal. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ook bij de besluitvorming betrokken. ,,En die denkt constructief mee", aldus Jans. ,,Er is de afgelopen jaren al zoveel geld weggegooid aan onderzoeken naar alternatieven. En nu komt de Rijksdienst weer om de hoek kijken," merkt Sander Bastings op. Paulissen: ,,De wrevel onder de bevolking is groot."

Grondwatermonitoring en drempels

Sander Bastings houdt de klankbordgroep de volgens hem negatieve invloeden van drempel 9 voor: stilstaand water en algengroei. Volgens Bastings is dat in strijd met het uitgangspunt van een natuurlijk stromende rivier. Bastings oordeelt dat er duidelijkheid moet komen over de effecten van de drempels voor de natuurgebieden aan de Vlaamse Maasoever en over de juistheid van het model. Hij wil ook weten hoe lang de invloed van de drempels nog gemonitord wordt. Bastings wijst erop dat de drempels na het hoogwater van 2012 zijn verlaagd en dat dit geen significante effecten heeft gehad op het grondwaterpeil.

Theo Savelkoul benadrukt dat er ook nogal wat natuurlijk drempels in de Maas aanwezig zijn. Hij wijst er ook op dat de opstuwing van het water in lange, droge periodes ook voordelen oplevert. Savelkoul wijst erop dat tot 2025, het jaar dat het project Grensmaas eindigt, wordt gemonitord.

Sander Bastings stelt voor een a-viertje met zijn bevindingen op te stellen voor Savelkoul die het vervolgens onder de aandacht zal brengen bij de diverse gremia.

Stand van zaken fiets- en wandelverbindingen

Het budget van 1,8 miljoen voor de fietsbrug bij de stuw van Borgharen is rondgebreid, zo maakt Koos Jans bekend. Rijkwaterstaat is onder voorwaarden akkoord met de fietsbrug en ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan zich ook in het plan vinden. Op korte termijn gaat de uitwerking van de plannen van start met een intern atelier bij de gemeente Maastricht. De aanbesteding gebeurt via het principe van design en construct. Zoals het er nu naar uitziet kan in de loop van 2018 gestart worden met de bouw.

Math Paulussen benadrukt nog eens het belang van fiets- en wandelverbindingen in het kader van de Groene Loper, de recreatievijver in Itteren. Ook de aanleg van een verhard pad naar kasteelhoeve Hartelstein wordt nog eens onder de aandacht gebracht.

Wat verder ter tafel komt/rondvraag

Sander Bastings vraagt of de dijken voortaan volledig gemaaid kunnen worden. Nu laat het Waterschap Limburg een strook op de dijk van Rijkswaterstaat ongemaaid. Savelkoul gaat die kwestie na.

Paul Paulissen vraagt om terugkeer van het Bundervoetpad, een oude wandel-verbinding in Itteren. Verhoeven benadrukt dat het project Grensmaas niet voorziet in het herstel van oude padenstructuren. Hij zegt toe dat onderwerp wel nog eens te willen bekijken.

De volgende vergadering is dinsdag 24 oktober 2017 om 19.30 uur in de Brigidahoeve.